

武汉市人民政府办公厅

市人民政府办公厅关于转发武汉市 黑臭水体整治工作方案的通知

各区人民政府,市人民政府各有关部门:

市水务局拟订的《武汉市黑臭水体整治工作方案》已经市人民政府同意,现转发给你们,请认真组织实施。



武汉市黑臭水体整治工作方案

市水务局

为全面贯彻《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)、《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》(鄂政发〔2016〕3号),按照《市人民政府关于印发武汉市水污染防治行动计划工作方案(2016—2020年)的通知》(武政〔2016〕28号)要求,全面推进黑臭水体整治工作,结合我市实际,特制订本工作方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,践行绿色发展理念,大力推进生态文明建设,按照国务院及省、市人民政府黑臭水体整治工作部署,以解决实际水污染问题为导向,立足当前、谋划长远,全面改善我市水环境,推进我市水生态文明建设。

按照“属地负责、综合整治、协调推进、确保达标”的工作原则,各区人民政府为辖区黑臭水体整治工作责任主体,各部门按照职责做好指导、协调、督促、检查等工作。

二、工作目标

2017年底之前,我市城市建成区基本消除黑臭水体,黑臭水体控制在10%以内;2025年底前,我市城市建成区黑臭水体总体得到消除。

三、组织领导及责任分工

全市成立以市政府分管副市长为组长,分管副秘书长、市水务局局长、市环保局局长为副组长,各区(含功能区)分管副区长为成员的全市黑臭水体整治工作领导小组,负责统筹推进全市黑臭水体整治工作,协调解决重大问题。领导小组下设办公室,在市水务局办公,由市水务局局长兼任办公室主任,负责领导小组的日常工作。各区人民政府要成立相应的领导机构,组建工作专班,组织实施本辖区内黑臭水体整治工作。市黑臭水体整治工作领导小组成员单位分工如下:

区人民政府:为辖区黑臭水体整治工作责任主体,负责根据城市黑臭水体整治要求确定黑臭水体名单,按照“一河(湖)一档”、“一河(湖)一策”制定辖区内黑臭水体整治方案和工作计划并组织实施;负责整治后的水体长效管理;负责辖区内黑臭水体整治工作中舆情处理和媒体宣传工作。

市水务局:负责城市黑臭水体整治工作领导小组办公室日常工作,负责编制全市黑臭水体整治工作方案,对城市黑臭水体整治工作进行督查、考核,定期通报整治情况。

市环保局:负责指导各区开展水体周边污染源排查,督促各区加强对工业污染废水排放的监管。配合对城市黑臭水体整治工作进行督查、考核。负责配合市水务局完成职责范围内的其他事项。

市城管委:负责督促各区做好河道、湖泊周边和封闭水体保洁工作,督促整治黑臭水体周边违法建筑的拆除等执法工作。

市农委:负责组织黑臭水体水面及周边的畜禽养殖、水产养殖污染防治工作,综合整治农业面源污染。

市城乡建设委:加强黑臭水体周边建筑工地管理,控制建筑工地面源污染;将黑臭水体整治项目纳入市、区城建计划并简化各项审批程序,缩短办理时限。

市财政局:负责统筹各类资金,保障城市黑臭水体整治工作项目经费及后期管护经费;制定补助办法,对各区人民政府黑臭水体整治建设项目按照批复计划资金的一定比例给予补助,

市发改委:负责审核、转报职责权限范围内的相关项目,协助指导申报上级项目资金。

四、进度安排

2016年10月前为项目启动期:制订市、区黑臭水体整治工作方案;成立市、区两级黑臭水体整治工作领导小组,明确任务目标,落实工作责任;完成前期黑臭水体排查、认定和污染源调查工作。针对各黑臭水体逐一编制黑臭水体整治方案。

2016年10—12月为整体推进期:按照方案要求,落实黑臭水体整治各项工作任务,力争建设项目年底全面开工,黑臭水体综合治理全面启动。

2017年1—8月为全面攻坚期:全力实施各项建设任务,确保黑臭水体整治建设项目完成80%以上。

2017年9—12月为项目攻坚收尾期:全市重点黑臭水体整治项目100%完成。

整治工作完成后,市、区组织第三方机构完成全市黑臭水体整治效果评估工作,具体工作要按照住房和城乡建设部和环境保护部《城市黑臭水体整治工作指南》执行。

五、工作要求

(一)加强组织领导,层层落实责任。各区和各有关部门要进一步统一思想,咬定目标任务,结合工作实际,科学调配人员,采取有力措施,确保按时完成城市黑臭水体的整治任务。各区政府作为辖区内城市黑臭水体整治工作的第一责任人,要切实履行属地职责,立即明确整治工作牵头部门,科学研究,周密计划,层层分解任务,落实工作责任,针对工作中存在的问题,建立健全组织领导机制、工作推进机制和协调保障机制。市各有关部门要各司其职,通力合作,积极配合,支持属地开展工作。

(二)多渠道筹措资金,确保工作开展。建立以区级财政投入为主,市级财政补助为辅,PPP等模式为补充的投融资体制。市、区财政要在年度财政预算中做出专项安排,各区政府、市级融资平台要积极争取国家、省财政及国家政策性金融机构的支持,多渠道筹措整治项目建设资金,优先安排用于城市黑臭水体整治,确保资金及时足额到位。

(三)健全工作机制,强化检查督促。全市黑臭水体综合整治领导小组将实行“月例会、季督查、半年一考核”的工作机制。各区、各部门要将推进城市黑臭水体整治的工作情况纳入年度目标任务考核内容。市黑臭水体整治工作领导小组办公室定期将月工

作进度、季度检查督办、半年考核结果及时上报市委市政府主要领导、市委督察室、市政府督察室,并同时报送纪检监察、组织人事等部门,将黑臭水体治理工作完成情况与对各区人民政府的平时考核紧密结合,将督查结果作为年终考核和干部使用的重要依据。对推进黑臭水体整治工作不力,目标进展滞后的单位,给予通报和约谈单位负责人;对玩忽职守、履职缺位等导致工作任务未完成,造成严重后果的单位负责人,移交纪检监察机关依法依规严肃处理。

(四)实施长效管理,巩固整治成果。城市黑臭水体治理是一项长期系统工程,对于已经完成治理任务的水体,各区、各部门要充分履职,强化管理,确保水质状况不反弹。同时,要加强巡查,举一反三,加强对其他水体水质情况的监测,确保水质不恶化。严厉查处对城市水体造成污染与破坏的违法行为,建立行之有效的长期监管机制和措施,巩固黑臭水体整治成果。

附件:武汉市黑臭水体治理工作任务分解表

附件

武汉市黑臭水体治理工作任务分解表

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施	完成时限	责任单位	负责人	备注	
1	黄孝河黑臭水体治理	江岸区	江岸区政府	马泽江	工程措施	1.三金潭污水处理厂改扩建工程	2017年6月30日	市城投公司	盛 华	
						2.石桥污水泵站工程建设	2017年5月30日			
						3.塔子湖污水泵站工程建设	2016年12月30日			
						4.三金潭污水处理厂中水回用管道迁改	2017年6月30日			
						5.和谐大道(姑嫂树路——望湖路)污水干管建设	2016年12月30日	市地产集团	张 军	
						6.江岸区后湖地区雨污水管网混错接改造工程	2017年1月30日	江岸区政府	余 松	
						7.莲湖路污水干管工程	2016年12月30日			
						8.后湖地区次干管工程建设	2017年2月28日			
						9.黄孝河明渠零散排口整治	2017年3月30日			
						10.黄孝河明渠应急清淤疏浚工程	2017年3月30日	市水务局	张 斐	
						11.黄孝河明渠黑臭水体应急处理	2017年12月30日			
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态	江岸区政府	余 松	
						2.水体周边违法建设控制、垃圾清理及城中村改造面源污染控制	常态			
						3.黄孝河明渠水质监测	每季度			
	4.水面日常保洁及坡岸垃圾清理	2016年12月30日	市水务局	张 斐						

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施	完成时限	责任单位	负责人	备注	
2	机场河黑臭水体治理	东西湖区	东西湖区政府	杨泽发	工程措施	1.汉西污水处理厂改扩建	2016年12月30日	武汉汉西污水处理有限公司	海家雄	
						2.汉西污水收集系统主干(古田一路、丰硕路)工程	2016年12月30日	市城投公司	盛 华	
						3.常青北路污水泵站及污水主干工程	2017年5月30日	东西湖区政府	赵琴芳	
						4.生态排口建设	2017年12月30日			
						5.硚口区丰逸路、长升路雨污分流改造工程	2016年12月30日	硚口区政府	尹天兵	
						6.硚口区肖家地泵站建设	2017年12月30日			
						7.江汉区污水次干管改造工程及江汉经济开发区污水收集系统完善工程	2016年12月30日	江汉区政府	陈红山	
						8.常青路泵站配套管网建设	2017年12月30日			
						9.常青路污水主干工程	2017年5月30日	武汉中央商务区投资控股集团	郭刚艳	
						10.三闸连通及机场河箱涵清淤疏浚	2017年12月30日	市水务局	张 斐	
						11.机场河黑臭水体应急处理	2017年12月30日			
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态	东西湖区政府	赵琴芳	
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.机场河明渠水质监测	每季度			
	5.三闸联通工程联合调试	2016年12月30日	市水务局	张 斐						

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施		完成时限	责任单位	负责人	备注	
3	巡司河(武昌段)黑臭水体治理	武昌区	武昌区政府	刘 洁	工程措施	1.巡司河综合整治工程	2017年12月30日	碧水集团	吕善功		
						2.黄家湖污水处理厂改扩建工程	2017年6月30日	市城投公司	盛 华		
						3.黄家湖东线截污干管工程	2016年12月30日				
						4.黄家湖地区污水收集系统(晒湖片)干管工程	2016年12月30日				
						5.黄家湖污水次干管完善工程	2017年5月30日			武昌区政府	林 军
						6.文昌门泵站及收集系统工程	2017年12月30日				
						7.巡司河(解放闸—武泰闸)截污工程	2017年12月30日				
						8.巡司河沿线武昌片区污水主次干管改造工程	2017年12月30日				
						9.平湖门泵站、下新河泵站及徐家棚泵站改造工程	2017年12月30日				
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态				
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态				
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态				
						4.巡司河水质监测	每季度				
4	巡司河(洪山段)黑臭水体治理	洪山区	洪山区政府	陈新垓	工程措施	1.巡司河沿线洪山片区污水主次干管改造工程	2017年12月30日	洪山区政府	赵 陟		
						2.洪山区主次干管改造及湖工片区次干管改造工程	2017年5月30日				
						3.狮子山片区污水主次干管改造工程	2017年12月30日				
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态				
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态				
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态				
						4.巡司河水质监测	每季度				

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施		完成时限	责任单位	负责人	备注
5	南湖连通港	洪山区	洪山区政府	陈新垓	工程措施	1.南湖连通港综合整治工程	2017年12月30日	洪山区政府	赵 陟	
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态			
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.水质监测	每季度			
6	沙湖港	洪山区	洪山区政府	陈新垓	工程措施	1.沙湖港东段(冶金大道—新沟渠)综合整治	2017年12月30日	碧水集团	吕善功	
					管理措施	2.沙湖港黑臭水体治理工程	2017年12月30日	洪山区政府	赵 陟	
						1.分散工业废水排放管控	常态			
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.水质监测	每季度			
7	东洋港	洪山区	洪山区政府	陈新垓	工程措施	1.东洋港综合整治工程	2017年12月30日	碧水集团	吕善功	
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态	洪山区政府	赵 陟	
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.水质监测	每季度			
8	夹套河 (洪山段)	洪山区	洪山区政府	陈新垓	工程措施	1.夹套河骨干箱涵工程	2017年5月30日	市城投公司	盛 华	
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态	洪山区政府	赵 陟	
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.水质监测	每季度			

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施		完成时限	责任单位	负责人	备注
9	夹套河 (武昌段)	武昌区	武昌区政府	刘 洁	工程措施	1.夹套河骨干箱涵工程	2017年5月30日	市城投公司	盛 华	
					管理措施	1.水质监测	每季度	武昌区政府	林 军	
10	杨园临江明沟				工程措施	1.完善周边排水体系,截流周边区域雨水	2016年11月30日			
11	秀湖明渠	东湖高新	东湖高新管委会	张文彤	管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态	东湖高新管委会	闫忠宁	
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.秀湖明渠水质监测	每季度			
12	青山港	青山区	青山区政府	主要领导	工程措施	1.青山港及二号明渠综合整治工程	2017年5月30日	市碧水集团	吕善功	
						2.区域社区雨污分流改造及海绵改造工程	2017年12月30日			
						3.青山港湿地雨污水整治及水环境修复工程	2017年12月30日	青山区政府	涂平晖	
						4.1号、2号、青山镇污水泵站片区次干管及混错接改造工程	2017年12月30日			
13	武钢二号明渠	青山区	青山区政府	主要领导	管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态	青山区政府	涂平晖	
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.水质监测	每季度			

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施		完成时限	责任单位	负责人	备注
14	幸福二路明渠	江岸区	江岸区政府	马泽江	工程措施	1.后湖地区雨污水管网混错接改造工程	2016年12月30日	江岸区政府	余松	
						2.后湖地区现状雨污管渠维护工程	2016年12月30日			
					管理措施	1.幸福二路明渠岸线整治	2016年12月30日			
						2.幸福二路明渠维护管理	/			
						3.分散工业废水排放管控	常态			
						4.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						5.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
6.水质监测	每季度									
15	四季港	江岸区	江岸区政府	马泽江	工程措施	1.四季港(朱家河——堤边)改造工程	2017年12月30日	市碧水集团	吕善功	
						2.平安渠(三环线——堤边)改造工程	2017年12月30日			
						3.北堤泵站建设	2017年12月30日	江岸区政府	余松	
						4.谏家矶污水泵站建设工程及污水干管建设	2017年12月30日	市城投公司	盛华	
					管理措施	1.谏家矶片污水管网建设工程	2017年12月30日	江岸区政府	余松	
						2.分散工业废水排放管控	常态			
						3.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						4.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						5.水质监测	每季度			
16	朱家老港	汉阳区	汉阳区政府	盛继亮	工程措施	1.四台片应急方案	2017年6月30日	汉阳区政府	刘立新	
						2.四台片截污方案	2017年12月30日			
						3.七村一场片截污方案	2017年12月30日			
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态			
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态			
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态			
						4.水质监测	每季度			

序号	黑臭水体名称	行政区划	牵头单位	责任领导	整 治 措 施		完成时限	责任单位	负责人	备注								
17	纱帽城区排水明沟	经开区 (汉南区)	经开区管委会 (汉南区政府)	李 忠	工程措施	1.纱帽河及泥湖河周边排水系统截污工程	2017年12月30日	经开区管委会 (汉南区政府)	彭绪宁									
						2.市政雨污水管网改造	2017年12月30日											
						3.纱帽河出口新建钢坝	2017年12月30日											
						4.纱帽河及泥湖河底泥清淤	2017年12月30日											
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态											
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态											
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态											
						4.水质监测	每季度											
18	金鞭港	江夏区	江夏区政府	张 利	工程措施	1.截污净水工程	2017年9月30日	江夏区政府	张湖林									
						2.清淤工程	2017年6月30日											
					管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态											
						2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态											
						3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态											
						4.水质监测	每季度											
					19	鄢家湖	新洲区				新洲区政府	周 耕	工程措施	1.鄢家湖沿湖截污工程	2017年6月30日	新洲区政府	主要领导	
														2.面源污染控制工程	2017年6月30日			
3.清淤疏浚工程	2017年6月30日																	
管理措施	1.分散工业废水排放管控	常态																
	2.水体周边垃圾清除及水面日常保洁	常态																
	3.水体周边违法建设控制及城中村改造面源污染控制	常态																
	4.水质监测	每季度																